

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

**Remont, modernizację i dostosowanie oddziału pediatrycznego do
wymogów określonych w obowiązujących przepisach
w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie**

Inwestor:

Szpital Powiatowy w Kętrzynie

Adres:

ul. M.C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

Opracował:

mgr inż. Mariusz Piórkowski

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

6.1. Zakres robót

Zakres robót obejmuje prowadzenie robót budowlano – montażowych i remontowych przy robotach : **Remont, modernizację i dostosowanie oddziału pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach**

w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie

6.2. Kolejność wykonywania robót

- Przygotowanie terenu budowy
- Zorganizowanie zaplecza budowy
- Wyznaczenie miejsc składowania materiałów
- Roboty demontażowe
- Roboty murarskie
- Roboty posadzkarskie
- Roboty montażowe
- Roboty tynkarskie
- Roboty malarskie
- Roboty okładzinowe
- Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne oraz teletechniczne

6.2.1. Zagospodarowanie terenu budowy

Obiekt eksploatowany - należy zabezpieczyć swobodny dostęp do pozostałych oddziałów szpitalnych.

6.2.1.2. Ogólne wskazania dotyczące terenu budowy

Teren, na którym projektowana jest inwestycja musi być zabezpieczony przed osobami postronnymi z doprowadzoną energią elektryczną. Roboty związane z doprowadzeniem i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

6.2.1.3. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Szkolenie pracowników zatrudnionych na budowie należy przeprowadzić jako szkolenie wstępne na stanowisku pracy. Odbyte szkolenie należy potwierdzić na piśmie i załączyć do akt osobowych. Nie wolno dopuścić do pracy pracowników bez odpowiednich kwalifikacji i szkoleń w zakresie BHP.

Bezpośredni nadzór nad pracownikami, ich bezpieczeństwem i higieną pracy spoczywa na Kierowniku Budowy (Majstrze). Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz powinni być wyposażeni w odpowiednie osobiste zabezpieczenie stosowne do rodzaju prac.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi należy bezzwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia zagrożenia.

6.2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W budynku w którym prowadzone będą roboty znajduje się szpital – należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie i bezpieczną komunikację dla personelu i osób przebywających w szpitalu.

6.2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Klatka schodowa - wspólna dla personelu, osób chorych i odwiedzających oraz pracowników;
- Instalacja elektryczna;
- Instalacja sanitarna.

6.2.4. Wskazanie dotychczasowych przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas pracy należy:

- zachować ostrożność podczas pracy z wykorzystaniem energii elektrycznej
- bezwzględnie używać odzieży roboczej i osobistego wyposażenia ochronnego
- zabezpieczyć drogi ewakuacyjne.
- zabezpieczyć i zapewnić dostęp do innych oddziałów.

Rodzaje zagrożeń

- upadek z drabiny (z wysokości)
- spadające przedmioty
- uderzenie i przygniecenie
- porażenie prądem

6.2.4.1. Roboty budowlane – montażowe

Prace betonarskie wykonywane będą na placu budowy.


6.2.5. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Na placu budowy nie przewiduje się substancji oraz preparatów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi.

6.2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych.

- a) zapewnić środki łączności gwarantujące szybkie powiadomienie służb i organów w przypadku wystąpienia zagrożenia.
- b) utrzymać w ciągłej gotowości urządzenia służące bezpieczeństwu ludzi i budowy – sprzęt p.poż.
- c) wyznaczyć osoby odpowiedzialne za prowadzenie ruchu w strefie zagrożeń.

Opracował:


mgr inż. Mariusz Dąbowski
Uprawnienia budowlane
Nr ewid. 52198/IOs